



ESTADO DE SONORA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETCHOJOA, SONORA.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DE 2026



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA POR CONTRATO METCH-FISM-2026-61409-001

En la Ciudad Etchojoa, Sonora, siendo las 11:00 Hrs., del día 17 de Junio de 2025, se reunieron en el lugar de la obra, las personas que asisten en representación de la empresa ejecutora de la Obra; del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, así como las diferentes personas beneficiadas con la realización de este programa, de acuerdo al siguiente listado.

ENTREGA LA OBRA:

EL CONTRATISTA: GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. LSIA. CLAUDIA CORRAL ISIDA

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA

Nombre y Puesto: Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa, ING. LUIS ARTURO ROBLES HIGUERA

Nombre y Puesto: Secretario Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa, C. Profr. HECTOR ADOLFO QUIROZ CORRAL.

Nombre y Puesto: Director de Obras Públicas Municipales de Etchojoa, Ing. RAMON GARCIA ALVAREZ.

TESTIGOS:

NOMBRE Y PUESTO: Supervisor de Obras Publicas: ING. RUBEN AGRAMON ANDUAGA

NOMBRE Y PUESTO: Contralor Municipal: C.P. RIGOBERTO CORRAL CHAPARRO

Los aquí reunidos; lo hicieron con el propósito de efectuar la entrega-recepción de la obra: "METCH-FISM-2026-61409-001 referente a la obra"61409-001: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE JUAREZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PLUTARCO ELIAS CALLES; DE LA CALLE MORELOS ENTRE CINCO DE MAYO Y V. GUERRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA, SONORA."; perteneciente al Municipio de Etchojoa, Sonora, misma que cuenta con los siguientes antecedentes:

FECHA DE CONTRATO			
FECHA DE INICIO:	27/04/2026	F. TERMINACION:	15/06/2026
FECHA DE EJECUCION REAL			
FECHA DE INICIO:	27/04/2026	F. TERMINACION:	15/06/2026

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METCH-FISM-2026-61409-001

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

En esta obra se realizarán las siguientes actividades:

- a).- SE INICIA CON TRAZO Y NIVELACIO EN LINEACION HORIZONTAL .
- b).- SE CONTINUA CON TRABAJOS DE TERRACERIA QUE CONTEMPLAN SONDEOS PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS EXISTENTES, CORTES DE CARPETA ASFALTICA CON CORTADORA DE DISCO, EXCAVACIONES, PLANTILLA Y RELLENOS (APISONADO Y COMPACTADO).
- c).- UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION Y COLOCACION DE PLANTILLA DE COLOCARA LA TUBERIA DE ATARGEA DE PV SAIARIO S20 SEGÚN PROYECTO, EN INTERCONEXIONES A POZOS DE VISITA, SE REALIZARA BOMBEO DE AGUAS NEGRAS POR TAAPONAMIENTOS EN LAS TUBERIAS EXISTENTES MISMAS QUE LO PROVOCAN A LA HORA DE REALIZAR LAS INTERCONEXIONES.
- d).- UNA VEZ COLOCADA LA TUBERIA CON SUS RELLENOS SE CONTINUARA CON LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS (EXCAVACIONES, AFINE, COLOCACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA DESCARGAS)
- e).- UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE LA ATARGEA, ADEMAS DE LOS RELLENOS SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE LAS INTERCONEXIONES A POZOS DE VISITA Y LAS DESCARGAS A LOS REGISTROS DOMICILIARIOS
- f).- SE REPONDRA LA CARPETA ASFALTICA MISMA QU FUE DEMEMIDA PARA PODER REALIZAR LAS EXCAVACIONES NECESARIAS PARA REHABILITAR LA RED Y DESCARGAS MEDIANTE COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO CALIDAD DE BASE, COMPACTACION AL 100%, RIEGO DE IMPREGNACION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA
- g).- SE REALIZARA LIMPIEZA GENERAL DE LAS AREAS DE TRABAJO.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:

20 FAMILIAS

Metas Prog:

2 Obra

METAS ALCANZADAS: 1 Obra

INVERSIÓN AUTORIZADA:

Oficio de		Fecha de Autorización	Inversión Aprobada					
Autorización	Aprobación		Total	Federal	Estatel	Fism	Ayto.	Benef.
BOLETIN OFICIAL		26 DE EBERO DEL 2026	\$1'136,838.47			\$1'136,838.47		20 FAMILIAS

INVERSIÓN EJERCIDA:

Inversión Ejercida						
Total	Federal	Estatel	Fism	Ayto.	Benef.	
\$1'136,838.47			\$1'136,838.47		20 FAMILIAS	

DESGLOSE DE ESTIMACIONES DE OBRA Y/O GASTOS APROBADOS:

N/p	Contratista y/o Proveedor	No. Factura	Concepto	Importe
1	C. LSIA. CLAUDIA CORRAL ISIDA		ANTICIPO	\$341,051.54
2	C. LSIA. CLAUDIA CORRAL ISIDA		ESTIMACION 1	\$305,346.89
3	C. LSIA. CLAUDIA CORRAL ISIDA		ESTIMACION 2	\$486,519.89
SUBTOTAL:				\$1,132,918.32

Sin incluir pago de retenciones por I.C.I.C. e INSP'. Y VIG. \$

\$

3,920.14

TOTAL: \$1,136,838.47

RELACION DE GARANTIAS VIGENTES:

Núm. De Fianza	Afianzadora	Concepto	Fecha de Cancelación
27A18757	DORAMA	ANTICIPO	16/06/2026
26A18760	DORAMA	CUMPLIMIENTO	16/06/2027

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que:

La obra se encuentra al 100%, y funcionando para el fin proyectado.

Los representantes del H. Ayuntamiento y de las instancias invitadas y/o de los beneficiarios presentes, podrán firmar en forma condicionada, manifestando en esta misma Acta, las causas que motivan su condicionamiento.

ENTREGA-RECEPCION

La Empresa constructora: GEOMEMBRANAS Y CONSTRUCCION DE SONORA, S.A. DE C.V., representada por el C. LSIA. CLAUDIA CORRAL ISIDA entrega a El H. Ayuntamiento Constitucional de Etchojoa; representado por los C. Ing. Luis Arturo Robles Higuera; C. Profr. Hector Adolfo Quiroz Corral y Ing. Ramon Garcia Alvarez; en su calidad de Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Director de Obras Públicas Municipales respectivamente, la obra cuya denominación y datos generales aparecen al principio de la misma.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. LSIA. CLAUDIA CORRAL ISIDA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE EL H. AYUNTAMIENTO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



ING. LUIS ARTURO ROBLES HIGUERA




C. PROFR. HECTOR ADOLFO QUIROZ CORRAL

DIRECTOR DE OBRAS



ING. RAMON GARCIA ALVAREZ



METCH-FISM-2026-61409-001 "61409-001: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE JUAREZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PLUTARCO ELIAS CALLES; DE LA CALLE MORELOS ENTRE CINCO DE MAYO Y V. GUERRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA, SONORA."

RECIBE UN BENEFICIARIO

TESTIGOS:

EL CONTRALOR MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. RIGOBERTO CORRAL CHAPARRO

ING. RUBEN AGRAMON ANDUAGA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]