



ESTADO DE SONORA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ETCHOJOA, SONORA.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DE 2026

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA POR CONTRATO METCH.FISM-2026-61409-002

En la Ciudad Etchojoa, Sonora, siendo las 11:00 Hrs., del día 21 de Mayo del 2026, se reunieron en el lugar de la obra, las personas que asisten en representación de la empresa ejecutora de la Obra; del H. Ayuntamiento de Etchojoa, Sonora, así como las diferentes personas beneficiadas con la realización de este programa, de acuerdo al siguiente listado.

ENTREGA LA OBRA:

EL CONTRATISTA: MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ETCHOJOA

Nombre y Puesto: Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa, ING. LUIS ARTURO ROBLES HIGUERA

Nombre y Puesto: Secretario Municipal del H. Ayuntamiento de Etchojoa, C. Profr. HECTOR ADOLFO QUIROZ CORRAL.

Nombre y Puesto: Director de Obras Públicas Municipales de Etchojoa, Ing. RAMON GARCIA ALVAREZ.

TESTIGOS:

NOMBRE Y PUESTO: Supervisor de Obras Publicas: Ing. Ruben Agramon Anduaga.

NOMBRE Y PUESTO: Contralor Municipal: LIC. RIGOBERTO CORRAL CHAPARRO.

Los aquí reunidos; lo hicieron con el propósito de efectuar la entrega-recepción de la obra:", METCH-FISM-2026-61409-002 referente a la obra "61409-002: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE JOSUE AZUETA Y DIAGONAL LUIS D. COLOSIO; REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA REUBICACION DE LA CABECERA MUNICIPAL: CALLE SAN JUAN ENTRE L. CARDENAS Y V. GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO PERTENCIENTES AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA."; perteneciente al Municipio de Etchojoa, Sonora, misma que cuenta con los siguientes antecedentes.")

FECHA DE CONTRATO			
FECHA DE INICIO:	27/04/2026	F. TERMINACION:	15/06/2026
FECHA DE EJECUCION REAL			
FECHA DE INICIO:	27/04/2026	F. TERMINACION:	19/05/20269

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

METCH-FISM-2026-61409-002

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

En esta obra se realizarán las siguientes actividades:

- a).- SE INICIA CON TRAZO Y NIVELACIO EN LINEACION HORIZONTAL .
- b).- SE CONTINUA CON TRABAJOS DE TERRACERIA QUE CONTEMPLAN SONDEOS PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS EXISTENTES, CORTES DE CARPETA ASFALTICA CON CORTADORA DE DISCO, EXCAVACIONES, PLANTILLA Y RELLENOS (APISONADO Y COMPACTADO).
- c).- UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACION Y COLOCACION DE PLANTILLA DE COLOCARA LA TUBERIA DE ATARGEA DE PV SAIARIO S20 SEGÚN PROYECTO EN INTERCONEXIONES A POZOS DE VISITA.
- d).- UNA VEZ COLOCADA LA TUBERIA CON SUS RELLENOS SE CONTINUARA CON LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS (EXCAVACIONES, AFINE, COLOCACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA DESCARGAS)
- e).-UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE LA ATARGEA, ADEMAS DE LOS RELLENOS SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE LAS INTERCONEXIONES A POZOS DE VISITA Y LAS DESCARGAS A LOS REGISTROS DOMICILIARIOS
- f).- SE REALIZARA LIMPIEZA GENERAL DE LAS AREAS DE TRABAJO.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:

47 FAMILIAS

Metas Prog: 1 Obras

METAS ALCANZADAS: 1 Obra

INVERSIÓN AUTORIZADA:

Oficio de		Fecha de Autorización	Inversión Aprobada					
Autorización	Aprobación		Total	Federal	Estatad	Fism	Ayto.	Benef.
BOLETIN OFICIAL		26 DE ENERO DEL 2026	\$ 1,350,148.39			\$ 1,350,148.39		47 FAMILIAS

INVERSIÓN EJERCIDA:

Inversión Ejercida					
Total	Federal	Estatad	Fism	Ayto.	Benef.
\$ 1,350,148.39			\$ 1,350,148.39		47 FAMILIAS

DESGLOSE DE ESTIMACIONES DE OBRA Y/O GASTOS APROBADOS:

N/p	Contratista y/o Proveedor	No. Factura	Concepto	Importe
1	ING. FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ		ANTICIPO	\$405,044.52
2	ING. FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ		ESTIMACION 1	\$611,330.48
3	ING. FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ		ESTIMACION 2	\$329,117.72
SUBTOTAL:				\$1,345,492.72

Sin incluir pago de retenciones por I.C.I.C. e INSP'. Y VIG. \$

\$ 4,655.68

TOTAL: \$1,350,148.39

RELACION DE GARANTIAS VIGENTES:

Núm. De Fianza	Afianzadora	Concepto	Fecha de Cancelación
25A18751	DORAMA	ANTICIPO	20/05/2026
25A18754	DORAMA	CUMPLIMIENTO	20/05/2027

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que:

La obra se encuentra al 100%, y funcionando para el fin proyectado.

Los representantes del H. Ayuntamiento y de las instancias invitadas y/o de los beneficiarios presentes, podrán firmar en forma condicionada, manifestando en esta misma Acta, las causas que motivan su condicionamiento.

ENTREGA-RECEPCION

La Empresa constructora: MINAR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., representada por el ING. FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ entrega a El H. Ayuntamiento Constitucional de Etchojoa; representado por los C. Ing. Luis Arturo Robles Higuera; C. Profr. Hector Adolfo Quiroz Corral y Ing. Ramon Garcia Alvarez; en su calidad de Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Director de Obras Públicas Municipales respectivamente, la obra cuya denominación y datos generales aparecen al principio de la misma.


ENTREGA EL CONTRATISTA



ING. FRANCISCO JAVIER MINJARES ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE EL H. AYUNTAMIENTO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. LUIS ARTURO ROBLES HIGUERA

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



C. PROFR. HECTOR ADOLFO QUIROZ CORRAL

DIRECTOR DE OBRAS





ING. RAMON GARCIA ALVAREZ

SECRETARÍA
2024 2027



METCH-FISM-2026-61409-002 "61409-002: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE JOSUE AZUETA Y DIAGONAL LUIS D. COLOSIO; REHABILITACION DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA REUBICACION DE LA CABECERA MUNICIPAL: CALLE SAN JUAN ENTRE L. CARDENAS Y V. GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO PERTENCIENTES AL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA."

RECIBE UN BENEFICIARIO



TESTIGOS:

EL CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. RIGOBERTO CORRAL CHAPARRO

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RUBEN AGRAMON ANDUAGA

