



Medio Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Cierre de Ejercicio Fiscal 2025



Entidad Federativa: Sonora

Fecha de elaboración: 30/01/2026

Tipo de apoyo	Operación durante el Ejercicio (mdp)			Operación posterior al Ejercicio (mdp)		
	Monto transferido sobre anexos firmados (1)	Monto reintegrado durante el ejercicio fiscal (2)	Monto transferido modificado al 31 de diciembre (3) 3 = 1 - 2	Monto del Informe final de acciones (4)	Monto reintegrado al 15 de enero 2025 (5)	Por reintegrar (6) 6 = 3 - 4 - 5
Total	85,533,584.15	3,272,351.66	82,261,232.49	78,611,859.89	680,080.98	2,969,291.62
Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	83,638,300.15	3,272,351.66	80,365,948.49	76,716,575.89	680,080.98	2,969,291.62
Desinfección del Agua	1,895,284.00	0.00	1,895,284.00	1,895,284.00	0.00	0.00

Nota: Los montos de inversión en el presente Cierre, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SONORA

DR. ARIEL MONGE MARTÍNEZ
VOCAL EJECUTIVO



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025

Cierre de ejercicio 2025

Informe final de acciones

Acciones para infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales y urbanas

Resumen General



Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 30/01/2026

Componente/Subcomponente	Localidades Rurales					
	Fuente de financiamiento					
	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
Componente Agua potable	38,324,742.43	20,849,711.75	9,181,432.84	0.00	0.00	68,355,887.02
Nuevo	8,881,035.86	446,169.94	0.00	0.00	0.00	9,327,205.80
Rehabilitado	29,443,706.57	20,403,541.81	9,181,432.84	0.00	0.00	59,028,681.22
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rehabilitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación social / Atención Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación social / Contraloría Social	0.00	292,815.59	0.00	0.00	0.00	292,815.59
Supervisión Técnica	479,759.15	246,466.42	116,104.32	0.00	0.00	842,329.88

Localidades Urbanas					
Fuente de financiamiento					
Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
35,402,581.23	12,764,206.11	24,970,665.98	14,887,623.12	0.00	88,025,076.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34,652,581.23	11,764,206.11	24,970,665.98	14,887,623.12	0.00	86,275,076.44
750,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
2,261,171.88	0.00	0.00	3,391,757.81	0.00	5,652,929.69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,261,171.88	0.00	0.00	3,391,757.81	0.00	5,652,929.69
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	33,742.28	0.00	0.00	0.00	33,742.28
248,321.20	18,570.14	240,617.64	93,201.97	0.00	600,710.95

Handwritten signatures in blue ink.



Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 30/01/2026

Componente/Subcomponente	Localidades Rurales					
	Fuente de financiamiento					
	Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
TOTAL	38,804,501.58	21,388,993.76	9,297,537.16	0.00	0.00	69,491,032.49

Localidades Urbanas					
Fuente de financiamiento					
Federal	Estado	Municipio	Organismo operador	Otros	Total
37,912,074.31	12,816,518.53	25,211,283.62	18,372,582.90	0.00	94,312,459.36

Montos totales (localidades rurales y urbanas)

76,716,575.89	34,205,512.29	34,508,820.78	18,372,582.90	0.00	163,803,491.85
---------------	---------------	---------------	---------------	------	----------------

Nota: Los montos de inversión en el presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SONORA

DR. ARIEL MONGE MARTÍNEZ
VOCAL EJECUTIVO



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025

Cierre de ejercicio 2025

Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Rurales)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)						*Estrategia impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad					Acción	Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano			Federal	Estat	Municipal	Organismo operador	Otros	TOTAL	
Componente Agua Potable																										
1	2024 26 042 A R 117	25R261	260420101	NAVOJOA	ROSALES	MUY BAJO	MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 30 H.P. PARA UN GASTO DE 15.54 LPS, 20.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Lote	1	0	1,263	614	121	2			P1, P2, P4	2,328,045.03	2,328,045.04	0.00	0.00	0.00	4,656,090.07	50.00%
2	2024 26 042 A R 118	25R262	260420068	NAVOJOA	JOPOPACO	BAJO	MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 H.P. PARA UN GASTO DE 4 LPS, 605.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE JOPOPACO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Lote	1	0	412	197	162	4			P1, P2, P4	1,217,311.14	1,217,311.15	0.00	0.00	0.00	2,434,622.29	50.00%
3	2024 26 042 A R 119	25R263	260420048	NAVOJOA	FUNDICIÓN	MUY BAJO	MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 3.5 LPS, 330.64 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE FUNDICIÓN, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Lote	1	0	940	456	85	3			P1, P2, P4	872,425.13	872,425.13	0.00	0.00	0.00	1,744,850.26	50.00%
4	2024 26 042 A R 120	25R264	260420006	NAVOJOA	LOS BAHUISES	MUY BAJO	MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 25 H.P. PARA UN GASTO DE 17.13 LPS, 1,540.93 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD LOS BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Lote	1	0	1,234	633	62	1			P1, P2, P4	1,946,953.02	1,946,953.03	0.00	0.00	0.00	3,893,906.05	50.00%
5	2024 26 042 A R 121	25R265	260420030	NAVOJOA	SANTA MARÍA DEL BUARAJE	BAJO	MEJORAMIENTO DE POZO DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 4.80 LPS, 107.40 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL BUARAJE, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Lote	1	0	1,099	534	251	0			P1, P2, P4	791,395.96	791,395.96	0.00	0.00	0.00	1,582,791.92	50.00%
6	2024 26 042 A R 122	25R266	260420018	NAVOJOA	BUIYACUSI	BAJO	MEJORAMIENTO DE POZO DE 15 H.P. PARA UN GASTO DE 9.33 LPS, 582.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Lote	1	0	676	328	241	3			P1, P2, P4	1,262,607.03	1,262,607.03	0.00	0.00	0.00	2,525,214.06	50.00%
7	2024 26 042 A R 123	25R267	260420122 260420041	NAVOJOA	TEACHIVE, CUCAJAYI Y CHOCACALLE	MEDIO	MEJORAMIENTO DE POZO DE 50 H.P. PARA UN GASTO DE 20.26 LPS, 4,130.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LAS LOCALIDADES DE TEACHIVE, CUCAJAYI Y CHOCACALLE, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Lote	1	0	1,052	546	508	2			P1, P2, P4	3,277,329.05	3,277,329.06	0.00	0.00	0.00	6,554,658.11	50.00%
8	2024 26 042 A R 124	25R268	260420300	NAVOJOA	LOS BUAYUMS	BAJO	MEJORAMIENTO DE POZO DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 7.35 LPS, 30.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD LOS BUAYUMS, MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Lote	1	0	1,244	753	753	2			P1, P2, P4	709,726.96	709,726.96	0.00	0.00	0.00	1,419,453.92	50.00%
9	2024 26 046 A R 125	25R269	260460001	OCUITOA	OCUITOA	MUY BAJO	MEJORAMIENTO DE POZO DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 3.26 LPS, 2,605.46 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE OCUITOA, MUNICIPIO DE OCUITOA, ESTADO DE SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Lote	1	0	474	259	0	0			P2	1,751,939.60	1,751,939.60	0.00	0.00	0.00	3,503,879.20	50.00%
10	2024 26 002 A R 127	25R2610	260020046	AGUA PRIETA	EL RUSBAYO	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 120.00 M DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD EL RUSBAYO, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, ESTADO DE SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1	0	116	52	0	1			P1, P2	1,112,418.49	1,112,418.49	0.00	0.00	0.00	2,224,836.98	50.00%
11	2025 26 052 A N 1	25R2611	260520058	SAHUJARIPA	GUISAMPACA	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA POR ÓSMOSIS INVERSA CON CAPACIDAD DE 200 GARRAFACHES POR DÍA, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMPACA, MUNICIPIO DE SAHUJARIPA, EN EL ESTADO DE SONORA.	N	(A.5) Planta potabilizadora	Planta	1	147	0	68	0	0			P2	446,169.94	446,169.94	0.00	0.00	0.00	892,339.88	50.00%
12	2025 26 024 A R 3	25R2612	260240001	DIVISADEROS	DIVISADEROS	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE 2,304.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y 200 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS, EN EL ESTADO DE SONORA.	R	(A.6) Redes de distribución	Km	2.30	0	753	359	3	0			P1, P2	1,441,553.71	1,441,553.71	0.00	0.00	0.00	2,883,107.42	50.00%
13	2024 26 023 A R 139	25R2613	260230025	CUMPAS	OJO DE AGUA	MUY BAJO	MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 20 H.P. PARA UN GASTO DE 10.16 LPS, 45.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO PARA LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO DE SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Lote	1	0	597	287	0	1			P1, P2	383,936.37	383,936.38	0.00	0.00	0.00	1,767,872.75	50.00%
14	2024 26 023 A R 140	25R2614	260230038	CUMPAS	TECHADEPA	MUY BAJO	MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 4.12 LPS, 65.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO PARA LA LOCALIDAD DE TECHADEPA, MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO DE SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Lote	1	0	331	156	0	2			P1, P2	335,018.60	335,018.60	0.00	0.00	0.00	1,670,037.20	50.00%
15	2025 26 023 A R 2	25R2615	260230018	CUMPAS	KILOMETRO CINCO (ÁLVARO OBREGÓN)	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 5 (ÁLVARO OBREGÓN), MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO DE SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1	0	65	30	0	0			P1, P2	1,026,758.86	1,026,758.86	0.00	0.00	0.00	2,053,517.72	50.00%
16	2024 26 023 A R 138	25R2616	260230012	CUMPAS	LOS HOYOS	MUY BAJO	MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 40 H.P. PARA UN GASTO DE 22.83 LPS, 20.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO PARA LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, MUNICIPIO DE CUMPAS, ESTADO DE SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Lote	1	0	1,072	522	0	9			P1, P2	946,122.81	946,122.81	0.00	0.00	0.00	1,892,245.62	50.00%
17	2025 26 018 A N 2	25R2674	260720173, 260180329, 260120183, 260182855, 260120368, 260182085, 260260035, 260180387, 260290307, 260260103, 260290907, 260290223, 260290785, 260290143, 260291553, 260290071, 260290416, 260291430, 260420074, 260430478	BACUM, CAJEVE, GUAYMAS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO	LA LOMITA, LOMA DE GUAMUCHIL, LA CAIDA, LA MISERIA, JORI, LA BOYBA, CHUCARIT, BATACONICA (MUSEO CHOPCCUJI), TAJIMARCA, TÓRIM, EL CASTILLO, HIGUERILLAS, SALSIPUEDES, 5 DE MAYO (EL RANCHITO), LENCHO, CÁRDENAS, COMPUERTAS, BABOJORI, CASA AZUL, YRICOCBA, LOS LIMONES Y CASAS BLANCAS	ALTO, MUY ALTO	CONSTRUCCIÓN DE 7.50 KM DE 2" DE DIÁMETRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y 360 TOMAS DOMICILIARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 22 LOCALIDADES DE LA ETNA YAGUI DEL ESTADO DE SONORA.	N	(A.6) Redes de distribución	Km	7.50	1,500	0	745	100	80		PP	P1, P2, P4	3,682,990.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682,990.90	100.00%
18	2025 26 029 A N 3	25R2675	260290326, 260290932, 260720214, 260720213, 260291510, 260290522, 260290192, 260290496, 260290190, 260290172, 260290078, 260290211, 260290120, 260290195, 260290970, 260290678	BACUM, CAJEVE, GUAYMAS, SAN IGNACIO RÍO MUERTO	VICAM, PUEBLO, PAPALOTE, TETABATE, EL TÁPIRO, SAN FRANCISCO, GUASIMITAS, PIMENTA, LA ETA, EL PESCADO, ESTACIÓN CROZ (CROZ), POTAM VIEJO, CUESTA ALTA, HUICACA, RAHAM, HUIRIS, PITAHAYA (DE BELEM), MORGAN, LA MESTENA Y BAUGO (GUASIMAS)	ALTO, MUY ALTO	CONSTRUCCIÓN DE 8.20 KM DE 2" DE DIÁMETRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y 360 TOMAS DOMICILIARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 19 LOCALIDADES DE LA ETNA YAGUI DEL ESTADO DE SONORA.	N	(A.6) Redes de distribución	Km	8.20	1,525	0	752	105	85		PP	P1, P2, P4	4,751,875.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751,875.02	100.00%
Total componente Agua Potable												3,172	11,328	7,291	2,391	195				29,284,577.62	20,849,711.75	0.00	0.00	0.00	50,134,289.37	

Handwritten signature and initials.



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Rurales)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)					*Estrategia impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal	
			Acción	Unidad	Cantidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano	Federal	Estatat	Municipal			Organismo operador	Otros	TOTAL					
Componente Alcantarillado																										
																								0.00		
																								0.00		
																								0.00		
Total componente Alcantarillado												0	0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Componente Saneamiento																										
																								0.00		
																								0.00		
																								0.00		
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19							Participación social / Atención Social			Expediente	0									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20							Participación social / Contraloría Social			Informe	16									0.00	292,815.59	0.00	0.00	0.00	292,815.59	
21							Supervisión técnica													363,654.83	246,466.42	0.00	0.00	0.00	610,121.24	
												3,172	11,328	7,291	2,391	195			29,648,232.45	21,388,993.76	0.00	0.00	0.00	51,037,226.20		

Notas

Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.

* Estrategias impactadas:
DH= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SONORA

DR. ARIEL MONGE MARTÍNEZ
VOCAL EJECUTIVO



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Cierre de ejercicio 2025
Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas			Habitantes beneficiados (por localidad)						*Estrategia Impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal
			Acción	Unidad	Cantidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano	Federal	Estatal	Municipal	Organismo operador	Otros			TOTAL						
Componente Agua Potable																											
1	2025.26.030.A.R.1	25U2667	260300001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MUY BAJO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA.	R	(A.10) Estudios y proyectos	Proyecto	1	0	0	0	0	0	0	PP	P1	445,622.35	581,157.27	0.00	0.00	0.00	1,026,779.62	43.40%	
2	2025.26.030.A.R.1	25U2668	260300001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MUY BAJO	ELABORACIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA.	R	(A.10) Estudios y proyectos	Proyecto	1	0	0	0	0	0	0	PP	P1	1,837,873.93	2,396,858.63	0.00	0.00	0.00	4,234,732.56	43.40%	
3	2025.26.030.A.R.1	25U2669	260300001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MUY BAJO	ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA.	R	(A.10) Estudios y proyectos	Proyecto	1	0	0	0	0	0	0	PP	P1	2,963,032.04	3,864,230.73	0.00	0.00	0.00	6,827,262.77	43.40%	
4	2025.26.030.A.R.1	25U2670	260300001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MUY BAJO	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA.	R	(A.10) Estudios y proyectos	Proyecto	1	0	0	0	0	0	0	PP	P1	831,906.44	1,084,928.67	0.00	0.00	0.00	1,916,835.11	43.40%	
5	2025.26.030.A.R.1	25U2671	260300001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MUY BAJO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA.	R	(A.10) Estudios y proyectos	Proyecto	1	0	0	0	0	0	0	PP	P1	487,878.22	636,265.14	0.00	0.00	0.00	1,124,143.36	43.40%	
6	2025.26.030.A.R.1	25U2672	260300001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MUY BAJO	ELABORACIÓN DE DICTAMEN EXPERTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA.	R	(A.10) Estudios y proyectos	Proyecto	1	0	0	0	0	0	0	PP	P1	517,914.59	675,436.99	0.00	0.00	0.00	1,193,351.58	43.40%	
7	2025.26.030.A.R.1	25U2673	260300001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	MUY BAJO	ELABORACIÓN DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA.	R	(A.10) Estudios y proyectos	Proyecto	1	0	0	0	0	0	0	PP	P1	662,065.69	863,431.28	0.00	0.00	0.00	1,525,496.97	43.40%	
8	2025.26.030.A.R.2	25U2620	260300001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	NO APLICA	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (ESCUELA DEL AGUA)	M	(A.5) Fortalecimiento de capacidades	Cursos	10	0	0	0	0	0	0			750,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	42.86%	
9	2024.26.052.A.R.128	25U2621	260520001	SAHUJARIPA	SAHUJARIPA	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 50.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAHUJARIPA, MUNICIPIO DE SAHUJARIPA, ESTADO DE SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1	0	3,600	1,796	9	9	9		P1	936,947.98	624,631.98	0.00	0.00	0.00	1,561,579.96	60.00%	
10	2024.26.026.A.R.129	25U2622	260260001	ETCHOJOA	ETCHOJOA	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 120.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, ESTADO DE SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1	0	9,831	4,936	1,592	771	771		P1	1,555,898.11	1,037,265.42	0.00	0.00	0.00	2,593,163.53	60.00%	
Total componente Agua Potable												0	13,431	6,732	1,601	780											
Componente Alcantarillado																											
																								0.00			
																								0.00			
																								0.00			
																								0.00			
Total componente Alcantarillado												0	0	0	0	0											
Componente Saneamiento																											
																								0.00			
																								0.00			
																								0.00			
																								0.00			
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0	0										

[Firma manuscrita]



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Cierre de ejercicio 2025
Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Comisión Estatal del Agua

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)						*Estrategia impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal	
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad					Acción	Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano			Federal	Estatat	Municipal	Organismo operador	Otros	TOTAL		
11							Participación social / Atención Social			Expediente	0									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12							Participación social / Contraloría Social			Informe	2									0.00	33,742.28	0.00	0.00	0.00	33,742.28		
13							Supervisión técnica													25,774.80	18,970.14	0.00	0.00	0.00	44,344.94		
												0	13,431	6,732	1,601	780							11,014,914.15	12,816,518.53	0.00	23,831,432.68	


Notas Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.


* Estrategias impactadas:
DH= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza


POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE



POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SONORA



DR. ARIEL MONGE MARTÍNEZ
VOCAL EJECUTIVO



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Cierre de ejercicio 2025
Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Rurales)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Municipio de Etchojoa

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)					Estrategia impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal					
			Anexo IV	Unidad	Cantidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano	Federal	Estatal	Municipal			Organismo operador	Otros	TOTAL									
Componente Agua Potable																														
1	2024.25.026.A.R.8	25R2625	200262001 200262020 200262107 200262109	ETCHOJOA	ETCHOJOA CAMPAÑACHACA EL CAPULISTE GUAYABITAS (LA SÁBILA)	BAJO	PERFORACIÓN DE 123.00 M DE POZO PROFUNDO (POZO 2 OXXO) Y EQUIPAMIENTO CON MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP Y BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 30 LPS. PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE ETCHOJOA, CAMPAÑACHACA, EL CAPULISTE Y GUAYABITAS (LA SÁBILA) INDÍGENAS DE LA ETNA MAYO. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	R	(A-1) Obra de captación subterránea	Para	1	0	10,633	412	2,036	772		P1, P2, P4		1,810,337.92	0.00	1,810,337.92	0.00	0.00	3,620,675.84	50.00%				
Total componente Agua Potable												0	10,633	412	2,036	772							1,810,337.92	0.00	1,810,337.92	0.00	0.00	3,620,675.84		
Componente Alcantarillado																														
																									0.00					
																									0.00					
																									0.00					
Total componente Alcantarillado												0	0	0	0	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Componente Saneamiento																														
																									0.00					
																									0.00					
																									0.00					
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2							Participación social / Atención Social			Expediente	0									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3							Participación social / Contraloría Social			Informe	1									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4							Supervisión técnica													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
												0	10,633	412	2,036	772							1,810,337.92	0.00	1,810,337.92	0.00	0.00	3,620,675.84		

Notas

Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.

* Estrategias impactadas:
DH= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo Integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

POR EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA

ING. RAMÓN GARCÍA ÁLVAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Cierre de ejercicio 2025
Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Municipio de Etchojoa

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV Acción	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)					*Estrategia impactada DH, CI o PP	Programa Transversal**	Estructura financiera						% de Aportación Federal						
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad					Unidad	Cantidad	Incorp.	Mayor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano			Federal	Estatal	Municipal	Organismo operador	Otros	TOTAL							
Componente Agua Potable																															
1	2024.26.026.A.R.9	2502629	200260911	ETCHOJOA	BACOBAMPO	MEDIO	PERFORACIÓN DE 120.00 M DE POZO PROFUNDO (BACOBAMPO 1) Y EQUIPAMIENTO CON MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP Y BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 30 LPS, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1	0	2,067	1,064	734	1		P1, P4	1,447,077.53	0.00	2,170,616.29	0.00	0.00	3,617,693.82	40.00%						
2	2024.28.026.A.R.10	2502629	200260912	ETCHOJOA	BASCONCOBE	BAJO	PERFORACIÓN DE 120.00 M DE POZO PROFUNDO (POZO CENTRO) Y EQUIPAMIENTO CON MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP Y BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 30 LPS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1	0	2,913	1,466	359	9		P1, P4	1,447,283.75	0.00	2,170,921.13	0.00	0.00	3,618,201.88	40.00%						
Total componente Agua Potable												0	4,980	2,530	1,127	10															
Componente Alcantarillado																															
																								0.00							
																								0.00							
																								0.00							
Total componente Alcantarillado												0	0	0	0	0															
Componente Saneamiento																															
																								0.00							
																								0.00							
																								0.00							
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0															
3							Participación social / Atención Social			Expediente	0									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
4							Participación social / Contraloría Social			Informe	2									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
5							Supervisión técnica													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
												0	4,980	2,530	1,127	10									2,894,359.28	0.00	4,341,537.42	0.00	0.00	7,235,895.70	

Notas
Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.

* Estrategias Impactadas:
DH= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo Integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

POR EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA

ING. RAMÓN GARCÍA ÁLVAREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025

Cierre de ejercicio 2025

Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Municipio de Guaymas

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)					'Estrategia Impactada DH, CI o PP	Programa transversal**	Estructura financiera						% de Aportación Federal	
			Acción	Unidad	Cantidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano	Federal	Estatat	Municipal			Organismo operador	Otros	TOTAL					
Componente Agua Potable																										
1	2024.26.029.A.R.4	25U2632	260290025	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	BAJO	REHABILITACIÓN DE 13,971.09 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), SONORA. (PRIMERA ETAPA)	R	(A.6) Redes de distribución	Km	8.75	0	2,508	1,240	0	0			4,789,892.51	0.00	10,106,414.41	0.00	0.00	14,896,306.92	32.15%	
Total componente Agua Potable												0	2,508	1,240	0	0										
Componente Alcantarillado																										
																								0.00		
																								0.00		
																								0.00		
Total componente Alcantarillado												0	0	0	0	0										
Componente Saneamiento																										
																								0.00		
																								0.00		
																								0.00		
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0										
2							Participación social / Atención Social			Expediente	0								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3							Participación social / Contraloría Social			Informe	1								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4							Supervisión técnica												99,296.00	0.00	148,944.00	0.00	0.00	248,240.00		
												0	2,508	1,240	0	0										
																				4,889,189.51	0.00	10,235,358.41	0.00	0.00	15,144,546.92	

Notas Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.

* Estrategias impactadas:
DH= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MITRO, RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

POR EL MUNICIPIO DE GUAYMAS

ING. VICTOR OMAR PARTIDA MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA





Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Cierre de ejercicio 2025
Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Rurales)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Municipio de Huatabampo

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)					*Estrategia impactada DI, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera					% de Aportación Federal			
			Acción	Unidad	Cantidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Alfomexicano	Federal	Estatal	Municipal			Organismo oprador	Otros	TOTAL						
Componente Agua Potable																											
1	2024.26.C33.A.R.106	25R2635	200330005 200330038 200330054 200330055	HUATABAMPO	LA ESCALERA, ETOCHOROPO, LOMA DE ETOCHOROPO Y LOMA DE MORCOCARIT	BAJO, MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE 5.971 KM DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y CONSTRUCCIÓN DE 3 TANQUES ELEVADOS DE 100 M3 DE CAPACIDAD, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE ETOCHOROPO, LOMA DEL ETOCHOROPO Y LOMA DE MORCOCARIT, CORRESPONDIENTES AL PUEBLO YOREME MAYO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA. (PRIMERA ETAPA)	R	(A.3) Línea de conducción	Km	5.97	0	4,591	2,176	2,106	16			P1, P2, P4		5,801,942.39	0.00	5,801,942.39	0.00	0.00	11,603,884.77	50.00%
Total componente Agua Potable												0	4,591	2,176	2,106	16				5,801,942.39	0.00	5,801,942.39	0.00	0.00	11,603,884.77		
Componente Alcantarillado																											
																										0.00	
																										0.00	
																										0.00	
																										0.00	
Total componente Alcantarillado												0	0	0	0	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Componente Saneamiento																											
																										0.00	
																										0.00	
																										0.00	
																										0.00	
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2							Participación social / Atención Social			Expediente	0										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3							Participación social / Contraloría Social			Informe	1										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4							Supervisión técnica														116,104.32	0.00	116,104.32	0.00	0.00	232,208.64	
												0	4,591	2,176	2,106	16				5,918,046.70	0.00	5,918,046.71	0.00	0.00	11,836,093.41		

Notas

Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.

* Estrategias impactadas:
DI= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo Integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

POR EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO

EMMANUEL ESCALANTE GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Cierre de ejercicio 2025
Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Municipio de Huatabampo

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)					Estrategia impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal					
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad					Acción	Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena			Afromexicano	Federal	Estat.	Municipal	Organismo operador	Otros		TOTAL				
Componente Agua Potable																														
1	2024.20.033.A.R.107	25U2038	200330001	HUATABAMPO	HUATABAMPO	MEDIO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (LA BOCANA) CON MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL DE 200 HP Y EQUIPO DE BOMBEO CAPAZ DE PRODUCIR UN GASTO DE 110 LPS, ELECTRIFICACIÓN Y 30 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 12" DE DIÁMETRO, PARA REFORZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	R	(A.7) Equipamiento	Equipo	1	0	30,324	15,640	1,024	430		PP	P1	3,050,845.72	0.00	4,570,818.87	0.00	0.00	7,626,364.29	40.00%				
Total componente Agua Potable												0	30,324	15,640	1,024	430														
Componente Alcantarillado																														
Total componente Alcantarillado												0	0	0	0	0														
Componente Saneamiento																														
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0														
2							Participación social / Atención Social			Expediente	0									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3							Participación social / Contraloría Social			Informe	1									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4							Supervisión técnica													61,115.76	0.00	91,673.64	0.00	0.00	152,789.36					
												0	30,324	15,640	1,024	430														
																				3,111,891.47	0.00	4,667,492.21	0.00	0.00	0.00	7,779,153.68				

Notas
Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

POR EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO

EMMANUEL ESCALANTE GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

* Estrategias impactadas:
DH= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo Integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Cierre de ejercicio 2025
Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Municipio de Imuris

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	EOD de SERSA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (obra) de acción	Sub-componente (R, R o B)	ROP Anexo IV	Metas		Beneficiarios beneficiados (por localidad)					"Estrategia impactada DI, CI o PP	Programa transversal**	Estructura financiera					% de Aportación Federal	
			Clave INEEL (9 dígitos)	Municipio	Localidad					Acción	Unidad	Cantidad	Incorp.	Hijos	Mujeres	Indígena			Etnoafinciano	Federal	Estatal	Municipal	Organismo operador		Otros
Componente Agua Potable																									
1	2025/2025/AR/4	2242641	200350001	IMURIS	IMURIS	BAJO	REHABILITACIÓN DE POZO EL MORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LINEA CONDUCCIÓN AGUA POTABLE DE 8" DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE IMURIS, IMURIS, SONORA.	R	(A-7) Equipamiento	Equipo	1	0	5,252	2,601	0	0			1,134,635.63	0.00	1,374,678.56	0.00	0.00	3,009,314.19	37.70%
Total componente Agua Potable												0	5,252	2,601	0	0			1,134,635.63	0.00	1,374,678.56	0.00	0.00	3,009,314.19	
Componente Alcantarillado																									
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
												0	0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total componente Alcantarillado												0	0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Componente Saneamiento																									
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
																								0.00	
												0	0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2							Participación social / Atención Social			Expendido	0									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3							Participación social / Contraloría Social			Informe	1									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4							Supervisión técnica													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												0	5,252	2,601	0	0			1,134,635.63	0.00	1,374,678.56	0.00	0.00	3,009,314.19	

Notas Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.

* Estrategias impactadas:
DI= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo Integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

POR EL MUNICIPIO DE IMURIS

C. FRANCISCO LLARRAGA BALLESTEROS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Rurales)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Municipio de La Colorada

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)					*Estrategia impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal	
			Anexo IV	Unidad	Cantidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano	Federal	Estatal	Municipal			Organismo operador	Otros	TOTAL					
Componente Agua Potable																										
1	2024.26.021.A.R.112	25R2644	260210014	LA COLORADA	COBACHI	MUY BAJO	REPOSICIÓN DE 3250.12 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 2" Y 3" DE DIÁMETRO Y 95 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE COBACHI, MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA.	R	(A.6) Redes de distribución	Km	3.25	0	226	100	0	0		P2	1,427,884.51	0.00	1,569,152.53	0.00	0.00	2,997,037.04	47.64%	
Total componente Agua Potable												0	226	100	0	0										
Componente Alcantarillado																										
																							0.00			
																							0.00			
																							0.00			
Total componente Alcantarillado												0	0	0	0	0										
Componente Saneamiento																										
																							0.00			
																							0.00			
																							0.00			
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0										
1							Participación social / Atención Social			Expediente	0								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2							Participación social / Contraloría Social			Informe	1								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3							Supervisión técnica												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												0	226	100	0	0										
												1,427,884.51	0.00	1,569,152.53	0.00	0.00										

Notas

Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.

* Estrategias impactadas:
DH= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

POR EL MUNICIPIO DE LA COLORADA

ING. ANDRÉS FRANCISCO LUCERO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: OOMAPAS de Magdalena

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)					*Estrategia impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal
			Anexo IV	Unidad	Cantidad				Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano	Federal	Estatal	Municipal			Organismo operador	Otros	TOTAL				
Componente Agua Potable																									
1	2024 26 035 A.R. 109	25U2647	260360001	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	BAJO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN POZO ARELLANO 1 EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1	0	7,612	3,697	3,625	222		P1	1,259,429.25	0.00	0.00	1,949,126.67	0.00	3,205,552.62	39.20%
2	2024 26 035 A.R. 111	25U2648	260360001	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	BAJO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN POZO LOS CUATES 1 EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1	0	30,429	15,578	3,625	222		P1	1,110,295.04	0.00	0.00	1,707,500.37	0.00	2,817,795.41	39.40%
3	2024 26 035 A.R. 108	25U2649	260360001	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COLONIA NUEVO MAGDALENA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA, SONORA	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1	0	750	384	3,625	222		P1	740,011.07	0.00	0.00	1,147,299.99	0.00	1,887,308.06	39.21%
Total componente Agua Potable												0	38,791	19,859	10,875	666									
Componente Alcantarillado																									
Total componente Alcantarillado												0	0	0	0	0									
Componente Saneamiento																									
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0									
4							Participación social / Atención Social			Expediente	0								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5							Participación social / Contraloría Social			Informe	3								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6							Supervisión técnica												62,134.65	0.00	0.00	93,201.97	0.00	155,336.62	
												0	38,791	19,859	10,875	666									
																				3,169,867.01	0.00	0.00	4,897,126.00	0.00	8,065,993.01

Notas Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.

* Estrategias impactadas:
DH= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo Integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
MAGDALENA

WALTER ABDAS LÓPEZ GARDENAS MORENO
DIRECTOR GENERAL





Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Cierre de ejercicio 2025
Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Municipio de Puerto Peñasco

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV Acción	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)					*Estrategia Impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal				
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad					Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano			Federal	Estatal	Municipal	Organismo operador	Otros	TOTAL					
Componente Agua Potable																													
1	2024 26 048 A.R.131	25U2652	260480001	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	MEDIO	RED DE AGUA POTABLE DE 4" EN BLVD LAS CONCHAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	R	(A.6) Redes de distribución	Km	1.75	0	24,000	7,952	0	0			916,928.33	0.00	1,375,392.50	0.00	0.00	2,292,320.83	40.00%				
Total componente Agua Potable												0	24,000	7,952	0	0													
Componente Alcantarillado																													
																							0.00						
																							0.00						
Total componente Alcantarillado												0	0	0	0	0													
Componente Saneamiento																													
																							0.00						
																							0.00						
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0													
2							Participación social / Atención Social			Expediente	0								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3							Participación social / Contraloría Social			Informe	1								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4							Supervisión técnica												0	24,000	7,952	0	0	916,928.33	0.00	1,375,392.50	0.00	0.00	2,292,320.83

Notas Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.

* Estrategias impactadas:
DH= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario


** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

POR EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO



ING. HERIBERTO RENTERIA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO, ECOLOGÍA,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: Municipio de San Miguel de Horcasitas

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas			Habitantes beneficiados (por localidad)					*Estrategia Impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Acción	Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano	Federal			Estatal	Municipal	Organismo operador	Otros	TOTAL		
Componente Agua Potable																										
1	2024.26.056 A.R.115	25U2655	260560027	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	MUY ALTO	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y POZO NO. 3 (TINACO), AFORO Y LIMPIEZA, SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1	0	4,721	2,260	4,042	44		P1	1,238,357.82	0.00	1,857,536.74	0.00	0.00	3,095,894.56	40.00%	
2	2024.26.056 A.R.116	25U2656	260560027	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	MUY ALTO	REHABILITACIÓN DE POZO NO. 2 (SECUNDARIA) Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 3" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA.	R	(A.1) Obra de captación subterránea	Pozo	1	0	4,721	2,260	4,042	44		P1	559,525.18	0.00	839,287.78	0.00	0.00	1,398,812.96	40.00%	
Total componente Agua Potable												0	9,442	4,520	8,084	88										
Componente Alcantarillado																										
																								0.00		
																								0.00		
																								0.00		
																								0.00		
Total componente Alcantarillado												0	0	0	0	0										
Componente Saneamiento																										
																								0.00		
																								0.00		
																								0.00		
																								0.00		
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0										
3							Participación social / Atención Social			Expediente	0								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4							Participación social / Contraloria Social			Informe	2								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5							Supervisión técnica												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												0	9,442	4,520	8,084	88										

Notas

Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.

* Estrategias impactadas:
DH= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

POR EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS

ING. GERMAN GERARDO OCHOA ESPARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025

Cierre de ejercicio 2025

Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: OOMAPAS de Agua Prieta

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas			Habitantes beneficiados (por localidad)					*Estrategia Impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Acción	Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano	Federal			Estatat	Municipal	Organismo operador	Otros	TOTAL		
Componente Agua Potable																										
1	2024.26.002.A.R.105	25U2659	260020001	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	MEDIO	CONSTRUCCION DE 1,343.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO, 38.50 METROS DE TUBERIA DE FIERRO CEDULA 40 DE 8" DE DIAMETRO Y TREN DE LLENADO PARA TANQUE ELEVADO AGUAMUNDO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO SANTA FE EN EL SECTOR NOROESTE DE LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA.	R	(A.3) Línea de conducción	Km	1	0	15,207	7,638	283	143		P1	1,389,651.46	0.00	0.00	2,084,477.20	0.00	3,474,128.66	40.00%	
2	2024.26.002.A.R.105	25U2660	260020001	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	MEDIO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL DE 200 HP Y EQUIPO DE BOMBEO CAPAZ DE PRODUCIR UN GASTO DE 80 LPS, AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN BOULEVARD CAMINO SAN FRANCISCO Y AVENIDA TERNAZO, AGUA PRIETA, SONORA.	R	(A.7) Equipamiento	Pozo	1	0	15,207	7,638	283	143		P1	2,683,622.21	0.00	0.00	4,025,433.31	0.00	6,709,055.52	40.00%	
Total componente Agua Potable												0	30,414	15,276	566	286										
Componente Alcantarillado																										
3	2024.26.002.A.R.136	25U2661	260020001	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	MEDIO	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 1,200.00 M DE TUBERIA PVC 12" DE DIÁMETRO, 1,700.00 M DE TUBERIA PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 31 POZOS DE VISITA, UBICADO EN CALLE 44 ENTRE AVENIDA 2 A AVENIDA 20, AVENIDA 14 ENTRE CALLE 44 A 45, CALLEJON 44 Y 45 ENTRE AVENIDA 14 A 19, EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA	R	(A.1) Sistema de atarjeas	Km	3	2,399	0	1,205	46	23		P1, P3	2,261,171.88	0.00	0.00	3,391,757.81	0.00	5,652,929.69	40.00%	
Total componente Alcantarillado												2,399	0	1,205	46	23										
Componente Saneamiento																										
																								0.00		
																								0.00		
																								0.00		
																								0.00		
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0										
4							Participación social / Atención Social			Expediente	0								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5							Participación social / Contraloria Social			Informe	3								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6							Supervisión técnica												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
												2,399	30,414	16,481	612	309										
												6,334,445.55	0.00	0.00	9,501,668.32	0.00	15,836,113.87									

Notas Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AGUA
PRIETA

LIC. PERLA DIANEY LEAL CERVANTES

* Estrategias impactadas:
DH= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Cierre de ejercicio 2025
Informe final de acciones



Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento (Localidades Urbanas)

Entidad Federativa: Sonora

Ejecutor: OOMAPAS de San Luis Río Colorado

Fecha de elaboración: 30/01/2026

No.	Clave única de acción (CUA)	ID de SISBA	Localización			Grado de marginación (CONAPO)	Descripción (clara) de acción	Sub componente (N, R o M)	ROP Anexo IV	Metas		Habitantes beneficiados (por localidad)					*Estrategia impactada DH, CI o PP	Programa transversal **	Estructura financiera						% de Aportación Federal
			Clave INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad				Acción	Unidad	Cantidad	Incorp.	Mejor.	Mujeres	Indígena	Afromexicano			Federal	Estatat	Municipal	Organismo operador	Otros	TOTAL	
Componente Agua Potable																									
1	2022.26.055.A.R.57	25U2664	260550001	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE 3.120.00 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y EQUIPAMIENTO DE 52 CRUCEROS PARA LA SECTORIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA DELIMITACIÓN DEL SECTOR HIDROMÉTRICO 7, DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.*	R	(A.6) Redes de distribución	Km	3.12	0	14,990	7,645	0	0			2,649,192.38	0.00	0.00	3,973,788.58	0.00	6,622,980.96	40.00%
Total componente Agua Potable												0	14,990	7,645	0	0									
Componente Alcantarillado																									
																							0.00		
																							0.00		
																							0.00		
Total componente Alcantarillado												0	0	0	0	0									
Componente Saneamiento																									
																							0.00		
																							0.00		
																							0.00		
Total componente Saneamiento												0	0	0	0	0									
2							Participación social / Atención Social			Expediente	0											0.00	0.00		
3							Participación social / Contraloría Social			Informe	1											0.00	0.00		
4							Supervisión técnica															0.00	0.00		
												0	14,990	7,645	0	0									
												0	14,990	7,645	0	0									

Notas Acciones de estudios y proyectos, no registrar habitantes beneficiados.
La suma de habitantes beneficiados, no debe ser mayor a la población total.
El presente informe final se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en el presente informe final, se anotarán en pesos, a dos decimales.

El presente cierre se firma en cuatro ejemplares originales, a los 31 días del mes de enero de 2026.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRO. RODOLFO CASTRO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS
RÍO COLORADO

C.P. PAOLO NAVARRO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

* Estrategias impactadas:
DH= Derechos Humanos
CI= Compromiso Internacional
PP= Proyecto prioritario

** Programas transversales a atender:
P1 Desarrollo Integral para pueblos y comunidades indígenas.
P2 Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC)
P3 Adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático
P4 Programa para superar la pobreza